



INTERLEUVEN
ONDERNEMEND EN ONDERSTEUNEND

Jaarlijkse rondgang PBW 2015



Adviesverlening en begeleiding
Preventie en Welzijn

Gemeente Bekkevoort

Katty Vanreymenant
07.10.2015

1. Inleiding

De jaarlijkse rondgang PBW wordt gehouden in het kader van het art. 7 van het KB van 27.03.1998.

De rondgang dient gehouden te worden met de afvaardiging van het Syndicaal Hoog Overlegcomité PBW, samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, de Externe Preventiedienst en de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst.

De comitéleden hebben de opdracht om actief bij te dragen tot het opsporen van gevaren en risico's op de werkplaatsen.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om te zorgen voor de preventie, bescherming en het welzijn van de werknemers. Zij kunnen in gevaar komen door risico's die zich uiten (meestal door een toevallige samenloop van omstandigheden) en alzo schade aanrichten.

De wetgever legt de verplichting op aan de werkgever om de risico's te evalueren en het nemen van preventieve maatregelen.

2. Opvatting van het verslag

Het verslag is een samenhangend geheel van alle bezochte gebouwen. Per gebouw worden in het eerste luik de gevaren en risico's geïnventariseerd. Het tweede luik omvat het veiligheidsregister m.b.t. de infrastructuur, installaties of toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging.

3. Gevaren- en risico-inventaris

In dit luik wordt telkens een omschrijving gegeven (probleem of aandachtspunt), gekoppeld aan één of meerdere gevaren en/of risico's en het jaartal waarin dit werd vastgesteld, gevolgd door voorstellen. In de laatste vakken kan het bestuur een beslissing, verantwoordelijke, prioriteit of streefdatum bepalen en een evaluatie uitvoeren.

4. Installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazichten of onderhoud

De keuringen, nazichten en het onderhoud zijn bepaald in verschillende gangbare reglementeringen waaronder, de CODEX over het welzijn op het werk, het ARAB, het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) en KB's (Koninklijke Besluiten), uit te voeren door verschillende uitvoerders.

We onderscheiden:

1. Keuringen op elektrische installaties, hefwerktuigen en drukvaten		
Aard van de keuring	Indienststellingskeuringen	Periodieke keuringen
Hoogspanningsinstallaties	art. 272 - AREI	art. 272 - AREI
Laagspanningsinstallaties en uitbreidingen (*)	art. 270 - AREI	art. 271 - AREI

Aard van de keuring	Indienststellingskeuringen	Periodieke keuringen
Personen- en goederenliften	art. 280 – ARAB (vóór 1 juli 1999) Na 1 juli 1999 richtlijnen liften	art. 281 – ARAB art. 6 KB 9.03.2003
Hijstoestellen (kranen, graaflaadcombinaties ...)	art. 280 – ARAB	art. 281 – ARAB
Propaanopslaghouders	art. 21 bis - KB 21.10.1968	art. 21 bis - KB 21.10.1968
Luchtcompressoren (inhoud > 300 l)	art. 5.16.3.2 - Vlarem II bis	art. 5.16.3.2 - Vlarem II bis

(*) Inbegrepen de laagspanningsinstallaties van CV-installaties, brandalarm en -detectie, bliksemafleiderinstallaties.

2. Nazichten en onderhoud van installaties en toestellen	
Aard van het nazicht of onderhoud	Periodiek nazicht of onderhoud
Mazoutstookinstallaties	art. 4 - KB 06.01.1978
Gasstookinstallaties	Besluit Vlaamse regering 08.12.2006
Beschermingsmiddelen tegen brand (melding, waarschuwing, alarmmiddelen, muurhaspel, brandblussers, ...)	art. 23 – KB 28.03.2014

Het niet uitvoeren van de keuringen, nazichten en onderhoud wordt door de controlerende overheid beschouwd als een inbreuk. Op hun verzoek dient de werkgever de attesten voor te leggen. De data worden door de Preventiedienst genoteerd in het veiligheidsregister dat op geregelde tijdstippen wordt overhandigd aan het bestuur. Om het register up-to-date te houden dient het bestuur ons telkens de attesten aldus te overhandigen.

5. Besluit

Voor eventuele onduidelijkheden of bijstand kan steeds een beroep gedaan worden op de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst van INTERLEUVEN.

Het verslag is in overeenstemming met de beschikbare gegevens van op het moment van de rondgang.

6. Gevaren- en risico-inventaris

GEMEENTEHUIS BEKKEVOORT, Eugene Coolstraat 17 te 3460 Bekkevoort

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium
W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken

Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)
L. LEMMENS – Burgerzaken (ACV)

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig en gesignaleerd. Aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse werden de nodige acties uitgevoerd. De nodige opleidingen voor EHBO-hulpverleners (2 personen) werden georganiseerd. De jaarlijkse opfrissing wordt ook voorzien. Tevens zullen nog 10 personen de opleiding aangeduide persoon volgen.	Zie verslag arbeidsgeneesheer. EHBO-opleiding nijverheidshelper jaarlijks opfrissen. Opleiding aangeduide persoon 3-jaarlijks herhalen.				
Orde en netheid De toiletten zijn proper. De burelen zijn proper en goed onderhouden. De bekabeling is fel verbeterd. Werd samengebundeld en in kabelbescherming aangebracht. In de toekomst zal een herbekabeling gebeuren.					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Elektrische installatie</p> <p>Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015.</p>	<p>Een installatieverantwoordelijke voor elke installatie is aan te stellen.</p> <p>Voor elke installatie dient een dossier met opgelegde inhoud samengesteld te worden.</p> <p>Een risicoanalyse van 11 risico's dient voor elke elektrische installatie uitgevoerd te worden.</p>				
<p>Signalisatie en aanduidingen</p> <p>De ontbrekende pictogrammen zijn aangebracht. In orde.</p>					
<p>Brand en evacuatie</p> <p>De brandweer heeft op 07.07.2015 een rondgang gehouden in het gemeentehuis. Hiervan werd een verslag opgemaakt.</p> <p>Het recent KB van 28.03.2014 inzake brandpreventie op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot enkele extra's t.o.v. vroeger genomen maatregelen (interne brandbestrijdingsdienst, opleiding,...). 2015.</p>	<p>Aan de opmerkingen dient dringend gevolg gegeven te worden.</p> <p>De werkgever staat in voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het samenstellen van een brandbestrijdingsdienst en personeelsleden een theoretische en praktische opleiding blussen te laten volgen; - het samenstellen en bijhouden van een brandpreventiedossier; - het samenstellen van een interventiedossier en op te hangen aan de ingang van het gebouw, bereikbaar voor de brandweer; - het opmaken van een risicoanalyse betreffende brandrisico's; - het ter beschikking stellen van middelen, financieel en/of tijd, voor vorming en om de risico's te verminderen. Deze samen met de resultaten van de risicoanalyse opnemen in het globaal preventieplan. 				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Doorgangen en evacuatiewegen</p> <p>De toegangsdeur van het gemeentehuis is tijdens de kantooruren en sluitingsuren voor het publiek op slot. Aan alle uitgangen werden sleutelkastjes voorzien. 2015</p>	<p>Informatie over de werking van de sleutelkastjes meedelen aan het personeel.</p>				
<p>Klimaat</p> <p>Werknemers signaleren dat tijdens het stookseizoen het geregeld te koud is in de burelen. Daarvoor werden in meerdere burelen elektrische bijverwarmingsapparaten aangewend. Gevaar voor overbelasting elektrische installatie. 2011.</p> <p>Het verwarmingssysteem werd op punt gesteld en alle elektrische bijverwarmingsapparaten werden weggehaald. 2015</p>	<p>Minimumtemperatuur voor kantoorruimten is vastgelegd op 20°C, gemeten met droge thermometer.</p> <p>Te evalueren tijdens de winter.</p>				

Kelder

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Toiletten De toiletten zijn proper.					
Stookplaats met mazoutketel De kabeldoorgang is niet brandwerend afgedicht. Inbreuk, risico op snelle uitbreiding van brand. 2002. De openingen werden al deels afgedicht. Het is aangewezen om de technische fiche van het gebruikt materiaal te bewaren in het brandpreventiedossier. De Rf-deur is beschadigd. 2015	De openingen brandwerend afdichten. Technische fiche opvragen. Rf-deur te vervangen.				
Garage Is niet gecompartmenteerd. Inbreuk, risico op snelle uitbreiding van brand. 2002.	Deuren die uitgeven op de garage, vervangen door zelfsluitende Rf-deuren van ½ uur.				
Archiefruimte Is niet gecompartmenteerd, de muur- en kabeldoorgangen zijn niet afgedicht. Inbreuk, risico op snelle uitbreiding van brand. 2002. In de archiefruimte bevinden zich ontvlambare producten en onderhoudsproducten. 2015.	Toegangsdeuren vervangen door zelfsluitende Rf-deuren van ½ uur en alle wand- en plafonddoorgangen brandwerend afdichten. Onderhoudsproducten en ontvlambare producten in een aparte ruimte bewaren. De ontvlambare producten best in een brandwerende kast.				
Brandblusser 1 brandblusser beneden aan de server is niet meer in orde. 2015	Te vervangen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Serverlokaal</p> <p>Het lokaal is niet brand technisch gecompartmenteerd t.o.v. de garage. 2012.</p> <p>De muurdoorgangen werden afgedicht. De technische fiche van het gebruikt materiaal is niet aanwezig. 2015</p> <p>Een brandwerende deur (Rf 60) werd geplaatst. 2015</p> <p>Meerdere leidingen voor CV en brandleiding lopen langs het plafond. Bij een lek of leidingbreuk kan een aanzienlijke schade worden toegebracht aan server en bijkomende randapparatuur waardoor de werking van zowel de gemeentediensten als van het OCMW kan lam gelegd worden. 2012.</p>	<p>Een deur met weerstand tegen brand van ½ uur aanbrengen (Rf 30 of EI₁30), muurdoorgangen zijn brandwerend af te dichten.</p> <p>Technische fiche opvragen en in het brandpreventiedossier bewaren.</p> <p>Attest van de brandwerende deur te bewaren in het brandpreventiedossier.</p> <p>Aanbrengen van een bescherming om de leidingen met lekopvang of het verleggen van de leidingen.</p>				

Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Valgevaar van een hoogte</p> <p>De borstwering langs de overloop aan de trap in de oude inkomhal van het OCMW is uitgerust met horizontale spijlen. Het betreft een publiektoegankelijke zone waar kinderen kunnen komen. Zij kunnen op de spijlen klimmen of tussen de horizontale spijlen kruipen en een dodelijke val doen van meer dan 2 meter. 2010.</p>	<p>De leuning uitrusten met verticale spijlen met een tussenafstand van 8 à 10 cm of een gesloten leuning aanbrengen.</p> <p>Een zelfsluitend poortje aanbrengen aan de bovenzijde van de trap.</p>				
<p>Laptop ergonomie</p> <p>Meerdere personeelsleden hebben zelf laptophouders aangekocht (bureel secretaris, cultuur en jeugd, ...). 2012.</p> <p>Laptophouders werden nu ter beschikking gesteld op meerdere werkposten. 2014</p> <p>Meerdere personeelsleden hebben hun werkplek fel verbeterd.</p>	<p>De werkgever dient de kosten voor hulpmiddelen op zich te nemen en moet dit zelf ter beschikking stellen.</p> <p>Laptophouders, externe klavieren en muizen voorzien en/of ter beschikking stellen voor ergonomische opstelling, ter voorkoming van mogelijke gezondheidsklachten.</p>				
<p>Kantoorergonomie</p> <p>Er werden ergonomische kantoorstoelelen aangekocht. 2014</p> <p>De stoel van Marijke Van Hoofstat is aan vervanging toe. De pomp is stuk. 2015</p>	<p>Verder opvolgen.</p> <p>Nieuwe ergonomische stoel te voorzien.</p>				
<p>Werkpost Bernie</p> <p>Bernie heeft zijn werkpost gewijzigd. Hierdoor is er gevaar voor vallen over de vloerpot. Hij zit ook te laag.</p>	<p>Werkpost herinrichten zodanig dat het valgevaar vermeden wordt en bureautafel te voorzien die in hoogte kan ingesteld worden.</p>				

BIBLIOTHEEK EN NASCHOOLSE OPVANG, Eugeen Coolstraat 17 te 3460 Bekkevoort

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium
W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken

Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer


Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig, gesignaleerd en werd aangevuld. Er werd iemand aangeduid om de inhoud geregeld na te kijken. Verzorgingen EHBO dienen geregistreerd te worden. 2012. Een aantal personeelsleden van de bibliotheek zal de opleiding aangeduide persoon volgen. 2015	Zie verslag arbeidsgeneesheer. Een document voor registratie van de verzorgingen bij de EHBO-koffer bewaren. Personeel informeren over de registratieplicht. Driejaarlijks herhalen.				
Orde en netheid De toiletten waren netjes. De burelen zijn proper en goed onderhouden. Het plaatsen van de goederen tussen de rekken in het archief is minder ordelijk en kan beter. 2010.	Het archief opruimen, goederen in de rekken plaatsen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Brand en evacuatie</p> <p>Het recent KB van 28.03.2014 inzake brandpreventie op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot enkele extra's t.o.v. vroeger genomen maatregelen (interne brandbestrijdingsdienst, opleiding,...). 2015.</p>	<p>De werkgever staat in voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het samenstellen van een brandbestrijdingsdienst en personeelsleden een theoretische en praktische opleiding blussen te laten volgen; - het samenstellen en bijhouden van een brandpreventiedossier; - het samenstellen van een interventiedossier en op te hangen aan de ingang van het gebouw, bereikbaar voor de brandweer; - het opmaken van een risicoanalyse betreffende brandrisico's; - het ter beschikking stellen van middelen, financieel en/of tijd, voor vorming en om de risico's te verminderen. Deze samen met de resultaten van de risicoanalyse opnemen in het globaal preventieplan. 				
<p>Elektrische installatie</p> <p>Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015.</p>	<p>Een installatieverantwoordelijke voor elke installatie is aan te stellen.</p> <p>Voor elke installatie dient een dossier met opgelegde inhoud samengesteld te worden.</p> <p>Een risicoanalyse van 11 risico's dient voor elke elektrische installatie uitgevoerd te worden.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht, maar dienen herbekeken te worden. 2013 Het pictogram is afgeplakt en niet meer zichtbaar. 2015</p> 	<p>Pictogram te verwijderen in het bureel. Bij voorkeur definitief weghalen.</p>				
<p>Doorgangen en evacuatiewegen De nooduitgang in de bibliotheek is deels versperd door een tafel met boeken. 2015</p>	<p>Nooduitgang vrijhouden.</p>				
<p>Ingang bibliotheek De tegels liggen los en het tapijt krult om. Val- en struikgevaar. 2015.</p>	<p>Tegels vastmaken en tapijt vervangen.</p>				

WERKPLAATS EN LOODS, Staatsbaan 307 te 3460 Bekkevoort

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium
W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken

Externe Preventiedienst: A. PIOT- Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Het gebouw bevindt zich in een erbarmelijke staat. In het kader van het welzijn op het werk, adviseren wij om dringend, en prioritair, werk te maken van het ter beschikking stellen van een ordentelijke infrastructuur met de nodige wettelijke voorzieningen.

Algemeen


Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse werden de nodige acties uitgevoerd. Personeelsleden werden aangeduid om de EHBO-opleiding te volgen. Een hulpverlener werd aangeduid om de EHBO-koffer aan te vullen. 2013 Verzorgingen EHBO dienen geregistreerd te worden. 2012. Is aangegeven met pictogram. Een aantal personeelsleden van de loods zal de opleiding aangeduide persoon volgen. 2015	Zie verslag arbeidsgeneesheer. Personeel informeren over de registratieplicht. Driejaarlijks herhalen.				
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht.					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Brandbestrijdingsmaterieel</p> <p>Muurhaspels ontbreken. Onvoldoende blusmiddelen wanneer een brand zich ontwikkelt. 2001.</p>	<p>Aanbrengen en monteren van muurhaspels met axiale voeding en muurhydrant. Advies brandweer vragen.</p>				
<p>Brand en evacuatie</p> <p>De brandweer heeft op 25.08.2015 een rondgang gehouden in de loods en werkplaats. Hiervan werd een verslag opgemaakt.</p> <p>Het recent KB van 28.03.2014 inzake brandpreventie op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot enkele extra's t.o.v. vroeger genomen maatregelen (interne brandbestrijdingsdienst, opleiding,...). 2015.</p>	<p>Aan de opmerkingen dient dringend gevolg gegeven te worden.</p> <p>De werkgever staat in voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het samenstellen van een brandbestrijdingsdienst en personeelsleden een theoretische en praktische opleiding blussen te laten volgen; - het samenstellen en bijhouden van een brandpreventiedossier; - het samenstellen van een interventiedossier en op te hangen aan de ingang van het gebouw, bereikbaar voor de brandweer; - het opmaken van een risicoanalyse betreffende brandrisico's; - het ter beschikking stellen van middelen, financieel en/of tijd, voor vorming en om de risico's te verminderen. Deze samen met de resultaten van de risicoanalyse opnemen in het globaal preventieplan. 				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Elektrische installatie Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015.	Een installatieverantwoordelijke voor elke installatie is aan te stellen. Voor elke installatie dient een dossier met opgelegde inhoud samengesteld te worden. Een risicoanalyse van 11 risico's dient voor elke elektrische installatie uitgevoerd te worden.				
Doorgangen en evacuatiewegen Geen belemmeringen voor vlotte doorgang.					
Inbraak- en branddetectie Omwille van de laatste inbraken werd er een inbraak- en branddetectie geplaatst. 2015	Indienststellingsverslag te overhandigen en jaarlijks nazicht organiseren.				
Meldingsmiddel Er is geen mogelijkheid om in geval van nood of ongeval de hulpdiensten te alarmeren. Inbreuk. 2000.	Telefoontoestel monteren in de loods, verdient de voorkeur, elke ploeg heeft een GSM.				
Rookbeleid Wij hebben een vermoeden dat er nog gerookt wordt in de refter. 2014	Rookbeleid invoeren en laten toepassen.				
Voorzieningen voor de werknemers Sanitaire voorzieningen, kleedkamer, kleerkastjes, wasplaats, douches, refter, verpozinglokaal en toiletten zijn onvoldoende aanwezig en/of ontbreken. Meerdere inbreuken. 2000. Er zijn geen kleerkastjes voor het opbergen van zowel de werkkledij als de persoonlijke kledij. Inbreuk. 2011.	Voorzieningen aanwenden of ter beschikking stellen conform het KB van 10.10.2012. Twee kleerkastjes per arbeider aankopen en ter beschikking stellen.				
Ladders Hier zijn ladders aanwezig. Worden deze gecontroleerd? 2015.	Ladders inventariseren en controleren. Kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.				

Werkplaats en magazijnen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Gasflessen Op verschillende plaatsen treffen wij gasflessen aan in de loods. 2015</p>	De gasflessen buiten, beschermd tegen zonlicht, stockeren.				
<p>Metaalzaagmachine Toestel is uitgerust met een tuimelschakelaar. Er is gevaar voor continue werking van het toestel bij loslaten van de hendel. 2000. De beweegbare beschermkap van het zaagblad is defect. Zij kan zonder gereedschap worden weggenomen en terug worden geplaatst. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid. 2012.</p>	De werking van het toestel dient te stoppen bij het loslaten van de hendel. Bedieningsknop vervangen door een dodemansschakelaar. In afwachting van herstelling of vervanging, het toestel buiten dienst stellen.				
<p>Opslag ontvlambare producten Opslagkasten werden aangekocht en geplaatst in het atelier waar laswerken worden uitgevoerd. De ontvlambare producten werden gegroepeerd. 2008. Een etiket is niet aangebracht op elk recipiënt. 2015. Een inventaris van de producten met de MSDS-fiches is niet aanwezig. 2015</p>	Er de voorkeur aan geven om de opslagkasten te plaatsen in ruimten waar geen vonken worden veroorzaakt. Etiket plaatsen op alle recipiënten. Inventaris opmaken en MSDS-fiches opvragen bij leverancier.				
<p>Lasplaats Bij laswerkzaamheden verspreidt de lasrook zich in de werkplaats waardoor deze wordt ingeademd. Gezondheidsschade. 2004. De werkkledij kan vuur vatten en is niet bestand tegen of geschikt voor las- en slijpwerkzaamheden. 2011. Een tussenniveau, getimmerd in hout, is aangebracht in de werkplaats waar ook las- en slijpwerken worden uitgevoerd. Brandgevaar. 2011.</p>	Een mobiel afzuigstelsel aanwenden zodat de lasrook aan de bron kan weggezogen worden. Brandvertragende werkkledij of lederen schort ter beschikking stellen. Brandbare goederen dienen 10 m verwijderd te worden van de laszone.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Kleedplaats Er is een idee om een kleedplaats met kleerkastjes op de verdieping, onder het dak, in te richten. Vrees voor onwettige uitvoering (hoogte, verwarming, netheid). 2006.</p>	Kleedplaats inrichten conform de bepalingen van het KB arbeidsplaatsen van 10.10.2012.				
<p>Brandrisico Een open kunststof vuilnisbak staat opgesteld in de onmiddellijke omgeving van de slijpmolen. Gensters kunnen het papier aansteken. 2012.</p>	Metalen afvalbakken met zelfsluitend metalen deksel ter beschikking stellen. De bakken op voldoende afstand plaatsen.				
<p>Raam werkplaats Het raam in de werkplaats is gebarsten. 2015.</p> 	Raam vervangen.				

Buitenomgeving

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stapelplaats verkeersborden</p> <p>Verkeersborden en palen staan verticaal, tegen een wand aanleunend, gestockeerd (niet zo ordelijk). Er is gevaar voor wegglijden, omvallen en verwonden van personen. 2012.</p> <p>De toestand was verbeterd in 2014.</p>	<p>Een systeem voor ordelijke en veilige stockage van borden en palen voorzien.</p> <p>Opvolgen.</p>				
<p>Val- en struikelgevaar</p> <p>De openingen van de metalen rooster over de kuil waar voertuigen worden gereinigd en het slib van de borstelmaschine tijdelijk wordt ingestort, zijn een gevaar voor het omslaan van de voeten. De rooster ligt in een doorgang voor personen. 2012.</p>	<p>De openingen in het rooster verkleinen.</p>				
<p>Orde en netheid</p> <p>Stapeling en plaatsing van de goederen in de buitenomgeving geeft geen ordelijke indruk. De opslagruimten zijn overvol. Er is plaatsgebrek en gebrek aan ruimte. 2012.</p>	<p>Ruimere stockageruimten voorzien.</p>				
<p>Voorkomingsbeleid</p> <p>Er werd in de loop van het voorbije jaar in de loods ingebroken. Een heel deel arbeidsmiddelen werden gestolen en dienden dan vervangen te worden. De procedure van de drie groene lichten werd niet opgevolgd. 2013</p> <p>De procedure van de drie groene lichten werd opgestart. 2015</p>	<p>De GD-PBW een lijst van de arbeidsmiddelen bezorgen met de nodige documenten zodat een verslag van schouwing voor indienststelling (regularisatie) nog kan opgesteld worden.</p> <p>Blijven opvolgen.</p>				

GEMEENTESCHOOL BEKKEVOORT, Staatsbaan 181 te 3460 Bekkevoort

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium
L. LAEREMANS – Directrice

Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV)
L. LEMMENS – Burgerzaken (OCMW)

Interne Preventiedienst: K. VANREYEMANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig op 3 plaatsen. Bevat vervallen producten. Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is aangeduid. Er zijn 2 hulpverleners met basisopleiding EHBO. Jaarlijkse opfrissing wordt voorzien. Alle leerkrachten ontvingen een beperkte opleiding EHBO. Verzorgingen EHBO worden geregistreerd. Een AED-toestel is recent aangekocht. 2015 Opleiding is gepland voor het personeel.	Zie verslag arbeidsgeneesheer. Opvolgen. 3-jaarlijks herhalen. Iemand aanstellen om maandelijkse controle uit te voeren en bijhouden in een register.				
Orde en netheid De toiletten zijn proper. De lokalen zijn proper en goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht.					
Doorgangen en evacuatiewegen Er zijn geen belemmeringen.					
Veiligheidsverlichting Ontbreekt in de blokken 3 en 4. Inbreuk. 2000.	Veiligheidsverlichting aanbrengen in de evacuatiewegen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Brandbestrijding</p> <p>Muurhaspels ontbreken in blokken 3, 4 en in de sportzaal. 2007.</p>	<p>Muurhaspels met axiale voeding aanbrengen zodat het ganse gebouw bereikbaar is met de waterstraal. Minimaal wordt één haspel aangebracht in de sportzaal, één in de gang van blok 3 en één in blok 4.</p>				
<p>Brand en evacuatie</p> <p>De brandweer heeft op 07.07.2015 een rondgang gehouden in de gemeentelijke basisschool. Hiervan werd een verslag opgemaakt.</p> <p>Het recent KB van 28.03.2014 inzake brandpreventie op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot enkele extra's t.o.v. vroeger genomen maatregelen (interne brandbestrijdingsdienst, opleiding,...). 2015.</p>	<p>Aan de opmerkingen dient dringend gevolg gegeven te worden.</p> <p>De werkgever staat in voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het samenstellen van een brandbestrijdingsdienst en personeelsleden een theoretische en praktische opleiding blussen te laten volgen; - het samenstellen en bijhouden van een brandpreventiedossier; - het samenstellen van een interventiedossier en op te hangen aan de ingang van het gebouw, bereikbaar voor de brandweer; - het opmaken van een risicoanalyse betreffende brandrisico's; - het ter beschikking stellen van middelen, financieel en/of tijd, voor vorming en om de risico's te verminderen. Deze samen met de resultaten van de risicoanalyse opnemen in het globaal preventieplan. 				


Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Elektrische installatie</p> <p>Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015.</p>	<p>Een installatieverantwoordelijke voor elke installatie is aan te stellen.</p> <p>Voor elke installatie dient een dossier met opgelegde inhoud samengesteld te worden.</p> <p>Een risicoanalyse van 11 risico's dient voor elke elektrische installatie uitgevoerd te worden.</p>				
<p>Onderhoudsproducten</p> <p>Het is onduidelijk of een inventaris van onderhoudsproducten en MSDS-fiches beschikbaar zijn. De school heeft deze niet in zijn bezit. 2009.</p>	<p>De inventaris van onderhoudsproducten opzoeken of opstellen en overmaken aan de arbeidsgeneesheer en de school.</p>				
<p>Matten klaslokalen</p> <p>In sommige klaslokalen liggen matten die omkrullen. Val- en struikelgevaar. 2015</p>	<p>Matten vastmaken.</p>				
<p>Ladders</p> <p>Hier zijn ladders aanwezig. Worden deze gecontroleerd? 2015.</p>	<p>Ladders inventariseren en controleren. Kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.</p>				

Blok 1 (oud gemeentehuis)

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Secretariaat Kabels voor kantoorapparatuur liggen achter het bureau op de vloer. Ze zijn hinderlijk bij poetswerkzaamheden. 2012.	De kabels bundelen met kabelbinders en ordelijk ophangen aan het bureau.				
Zolderverdieping De vloer vertoont meerdere grote barsten. Er zijn gaten gekapt voor uitgevoerde stabiliteitsstudie. 2003. Geen compartimentering, geen blusmiddelen, geen veiligheidsverlichting, geen branddetectie aanwezig (zie verslag brandweer). 2015.	Geen goederen stockeren op de zolder, gaten dichten en het advies van de stabiliteitsingenieur opvolgen. Toegang verbieden tot de zolder.				
Trap toegang zolderverdieping De kinderen kunnen de trap beklimmen. Val- en struikelgevaar. 2015	Kinderpoortje plaatsen beneden aan de trap.				
Afdak Onder het afdak staat veel brandbaar materiaal (houtopslag, papier en karton, ...).	Te herbekijken.				

Blok 2 (groen)


Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Stookplaats met gasketel Geen stockage van brandbare goederen. 1 verwarmingsinstallatie is stuk en zal vervangen worden.	Indienststellingsverslag van de verwarmingsinstallatie overmaken aan de GD-PBW.				


Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Verlichting De armaturen van de verlichting op de verdieping hangen los op meerdere plaatsen. 2013.</p>  <p>De armaturen zijn vastgemaakt met strips. De armaturen van de verlichting in de gang op het gelijkvloers vertonen gebreken (glas gebarsten en hangt los). 2014 De armaturen zijn geplakt.</p>					
<p>Klassen Bij de ingang van de klassen is er een klein opstapje. Val- en struikelgevaar. 2015</p>	Niveaueverschil wegwerken of signaleren.				

Blok 3 (Blauw)

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Leraarslokaal In orde.					

Blok 4 (kleuterblok - geel)

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Koffer is opgehangen in de gang.					
Kleuterklas 1B Aan de deur van de klas hangt t.h.v. de deurklink een spiegel. Hier is een scherpe hoek aan. Bij het grijpen naar de deur, kans op open wonde. 2014  Deze spiegel is verwijderd, maar vervangen door een andere. Hier zijn ook scherpe kanten aan. Bij het grijpen naar de deur, kans op open wonde. 2015	Spiegel te verwijderen. Spiegel te verwijderen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Raam t.h.v. speelplaats Het raam is stuk. 2015</p>  <p>Het raam is wel al afgeplakt om te voorkomen dat het verder zou barsten.</p>	Te vervangen door veiligheidsglas.				
<p>Doucheruimte De douche wordt niet of zelden gebruikt waardoor het water in de leidingen langdurig stilstaat. Er ontstaat risico voor groei van de legionellabacterie wanneer de etmaal gemiddelde ruimtetemperatuur meer dan 25°C bedraagt (zomer). Bij het inademen van een aerosol met besmet water kunnen personen de veteranenziekte oplopen. 2007. De poetsvrouw laat wekelijks het water lopen. Staat op een kalender genoteerd aan de douche. De douchekop bevat veel kalk. 2015</p>	<p>De boiler temperatuur op minimaal 60°C instellen. Geregeld de douchekop onderhouden (ontkalken) zodat aerosol wordt voorkomen en de tappunten in de douche wekelijks spuien (20 min. lang bij 60°C, 10 min. bij 65°C en 5 min. bij 70°C).</p> <p>Te ontkalken. Kan mee genoteerd worden op de kalender.</p>				
<p>Berging De bergruimte is rommelig. 2015</p>	Bergruimte opruimen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Trap speelterrein Boven aan de trap ligt een mat. Val- en struikelgevaar van de trap. 2015.</p> 	<p>Mat verplaatsen naar de trap beneden.</p>				
<p>Speelterrein De planken, aangebracht rondom de boord van de zandbak, vertonen op meerdere plaatsen barsten van meer dan 8 mm. Gevaar voor breuk van vingertjes. 2012. De zandbak is vrij toegankelijk voor huisdieren die er hun behoefte in kunnen komen doen. 2012. De betonnen boord rondom het bodemmateriaal van het speeltuig heeft scherpe randen, vooral gevaarlijk bij valpartijen. 2012.</p>	<p>Boordplanken vervangen, eventueel door schokdempend materiaal. Een net voorzien dat aangebracht dient te worden buiten de schooluren. Materiaal met schokdemping aanbrengen op de boord.</p>				

VERENIGINGSLOKALEN ASSENT, Minnestraat 24 - 26 te 3460 ASSENT

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium
W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken

Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer


Werknemersafvaardiging: /



Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is nu voorzien en aangeduid met pictogram. Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is aangeduid.	Zie verslag arbeidsgeneesheer.				
Orde en netheid De toiletten zijn proper. De lokalen zijn proper en goed onderhouden.					
Doucheruimte De douche wordt niet of zelden gebruikt waardoor het water in de leidingen langdurig stilstaat. Er ontstaat risico voor groei van de legionellabacterie wanneer de etmaal gemiddelde ruimtetemperatuur meer dan 25°C bedraagt (zomer). Bij het inademen van een aerosol met besmet water kunnen personen de veteranenziekte oplopen. 2015.	De boiler temperatuur op minimaal 60°C instellen. Geregeld de douchekop onderhouden (ontkalken) zodat aerosol wordt voorkomen en de tappunten in de douche wekelijks spuien (20 min. lang bij 60°C, 10 min. bij 65°C en 5 min. bij 70°C). De poetsvrouwen de opdracht geven om wekelijks het water te laten lopen en te noteren op een kalender.				
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht en volledig.					
Doorgangen en evacuatiewegen Er zijn geen belemmeringen.					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Brand De brandweer heeft op 24.08.2015 een rondgang gehouden in de verenigingslokalen Assent. Hiervan werd een verslag opgemaakt. 2015.	Aan de opmerkingen dient dringend gevolg gegeven te worden.				
Elektrische installatie Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015.	Een installatieverantwoordelijke voor elke installatie is aan te stellen. Voor elke installatie dient een dossier met opgelegde inhoud samengesteld te worden. Een risicoanalyse van 11 risico's dient voor elke elektrische installatie uitgevoerd te worden.				
Gasstookplaats De Rf-deur van de stookplaats sluit niet automatisch. Er is opslag van brandbaar materiaal (verfopslag, borstels en aftrekkers). 2014 De stookplaats is niet volledig gecompartmenteerd. De muurdoorvoeringen zijn niet afgedicht. 2015.	De goede sluiting controleren en herstellen. Materiaal te verwijderen. Muurdoorvoeringen brandwerend afdichten.				
Val- en struikelgevaar De hoeken van de mat in de inkomhal zijn opgekruld. 2012.	De oprullende gedeelten wegsnijden en/of hoekprofielen aanbrengen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Turnzaal</p> <p>De buitendeur van de turnzaal wordt niet gebruikt als toegang door de verenigingen en is niet te allen tijde te openen. 2007.</p> <p>Een sleutelkastje is aangebracht. 2015</p> <p>In de hoek van de turnzaal zijn een waterteller en gasteller opgesteld. Het geheel en uitstekende kranen zijn een gevaar voor verwondingen bij het botsen of aanstoten en er is een verhoogde kans op lekken. 2012.</p> <p>De spiegel is gebarsten. 2013.</p>  <p>Folie is geplaatst.</p>	<p>Aanbrengen van een panieksluiting verdient de voorkeur boven het aanbrengen van een sleutelkastje met passende sleutel achter een breekglas of montage van een cilinder met draaiknop.</p> <p>Informatie over de werking van de sleutelkastjes te voorzien voor de gebruikers.</p> <p>Een omkasting aanbrengen over het geheel.</p> <p>Spiegel te vervangen door veiligheidsglas of folie plaatsen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Sporttoestellen Turnmateriaal is onderworpen aan een periodieke controle. 2013. De mat is gescheurd. Val- en struikelgevaar. 2013</p> 	<p>Mat te vervangen of te herstellen.</p>				
<p>Vluchtwegen In de lange gang zijn 2 buitendeuren die uitgeven op het speelterrein. Geen van beide zijn te allen tijde te open. 2012.</p> <p>Sleutelkastjes zijn geplaatst. 2015.</p> <p>1 ruit van de deur is onderaan gebarsten. 2014</p>  <p>De ruit is afgeplakt met plakband. 2015</p>	<p>Het is aangewezen om de verst gelegen buitendeur aan te passen zodat ze te allen tijde kan geopend worden. De voorrang dient gegeven te worden aan het aanbrengen van een panieksluiting, boven het aanbrengen van een cilinder met draaiknop of nood sleutelkastje. Raam te vervangen door veiligheidsglas. Informatie over de werking van de sleutelkastjes te voorzien voor de gebruikers.</p> <p>Bij voorkeur afplakken met folie of glas te vervangen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Speelterrein Het speelterrein wordt uitgbaat door Stekelbees. De speeltoestellen zijn eigendom van Stekelbees. 2012.	Contractueel bedingen dat de verplichtingen, zoals risicoanalyse, onderhoud en inspectie de verantwoordelijkheid zijn van Stekelbees.				

JEUGDCENTRUM "DE ZWIK" EN JEUGDLOKALEN MOLENBEEK-WERSBEEK, Halensebaan 88 te 3461 MOLENBEEK-WERSBEEK

Datum bedrijfsbezoek: 25 augustus 2015

Werkgeversafvaardiging: M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium

Externe Preventiedienst: /

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig.					
Orde en netheid Het bureel en de lokalen zijn proper en goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht.					
Doorgangen en evacuatiewegen Er zijn geen belemmeringen.					
Brand De brandweer heeft op 25.08.2015 een rondgang gehouden in het jeugdcentrum en de jeugdlokalen. Hiervan werd een verslag opgemaakt. 2015.	Aan de opmerkingen dient dringend gevolg gegeven te worden.				


Kelder

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stookplaats met mazoutketel Is gecompartmenteerd met Rf-deur t.o.v. kelder. Automatische brandblusser is aanwezig. Geen stockage van brandbare goederen. De Rf-deur is niet zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. 2007. Het deurblad van de Rf-deur is beschadigd t.g.v. water. Hierdoor bezit zij niet meer de vereiste weerstand tegen brand. 2011.</p>	<p>Een deurdranger aanbrengen zodat de deur zelfsluitend is. De Rf-deur vervangen.</p>				
<p>Kelderdeur De Rf-deur is niet zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. 2007.</p>	<p>Een deurdranger aanbrengen zodat de deur zelfsluitend is.</p>				

Jeugdcentrum "De Zwik"

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Orde en netheid Te verbeteren.</p>					

Verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Noodladder In het lokaal is een Jomy-noodladder aanwezig. Wordt deze jaarlijks gecontroleerd? 2014 Instructies zijn aanwezig. Sleutelkastje dient geplaatst om toegang te hebben tot de noodladder. 2015</p>	<p>Gekwalificeerd persoon of EDTC aanstellen om Jomy-noodladder jaarlijks te controleren.</p> <p>Sleutelkastje plaatsen en informatie over de werking van de sleutelkastjes te voorzien voor de gebruikers.</p>				
<p>Toegang zolder De toegang tot de zolder dient afgesloten te worden voor onbevoegden. 2015</p>	<p>Deur op slot en pictogram "Geen toegang voor onbevoegden" plaatsen.</p>				
<p>Toog Achter de toog bevindt zich een boiler die via een verdeelstekker wordt aangesloten. Risico op overbelasting of brandgevaar. 2013.</p> 	<p>Aansluiting is te verbeteren.</p>				

Jeugdlokalen (oude school)

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Doorgangen en evacuatiewegen</p> <p>De nooduitgang naar de speelweide is niet te allen tijde te openen. 2009</p> <p>Sleutelkastje is geplaatst. 2015</p>	<p>Aanbrengen van een panieksluiting verdient de voorkeur boven het aanbrengen van een sleutelkastje met passende sleutel achter een breekglas of montage van een cilinder met draaiknop.</p> <p>Informatie over de werking van de sleutelkastjes te voorzien voor de gebruikers.</p>				

KERKHOFGEBOUW, Halensebaan Z/N te 3461 Molenbeek-Wersbeek

Het gebouw werd wegens tijdsgebrek niet bezocht. De opmerkingen van ons vorig verslag van jaarlijkse rondgang PBW worden hierna opgenomen. Ze dienen beschouwd te worden als controlepunten voor zowel de GD-PBW als voor het gemeentebestuur.

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Orde en netheid Het bezoekerstoilet is proper.					
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aanwezig.					
Voorzieningen Toilet met waterspoeling is aanwezig. Waterkraan is aanwezig. Er is geen elektriciteit aanwezig.					
Elektrische installatie Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015.	Een installatieverantwoordelijke voor elke installatie is aan te stellen. Voor elke installatie dient een dossier met opgelegde inhoud samengesteld te worden. Een risicoanalyse van 11 risico's dient voor elke elektrische installatie uitgevoerd te worden.				
Open bergplaats Een aluminium trapladder met ernstige gebreken is aanwezig. Zij draagt geen inventarisnummer. 2012.	De trapladder is niet meer geschikt voor verder gebruik en is te verwijderen uit het werkmilieu.				

KERKHOFGEBOUW, Pastorijsstraat te 3460 ASSENT

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS - Schepen
M. VAN HOOFFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium
W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken

Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Is aanwezig in de voertuigen.	Zie verslag arbeidsgeneesheer.				
Orde en netheid De bezoekerstoiletten zijn niet zo proper.	Geregeld poetsen is aangewezen.				
Signalisatie en aanduidingen De pictogrammen zijn aangebracht. In orde.					
Voorzieningen Warm, koud water en douche zijn aanwezig. De douche wordt niet of zelden gebruikt waardoor het water in de leidingen langdurig stilstaat. Er ontstaat risico voor groei van de legionellabacterie wanneer de etmaal gemiddelde ruimtetemperatuur meer dan 25°C bedraagt (zomer). Bij het inademen van een aerosol met besmet water kunnen personen de veteranenziekte oplopen. 2015.	De boiler temperatuur op minimaal 60°C instellen. Geregeld de douchekop onderhouden (ontkalken) zodat aerosol wordt voorkomen en de tappunten in de douche wekelijks spuien (20 min. lang bij 60°C, 10 min. bij 65°C en 5 min. bij 70°C). De poetsvrouwen de opdracht geven om wekelijks het water te laten lopen en te noteren op een kalender.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Elektrische installatie</p> <p>Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015.</p>	<p>Een installatieverantwoordelijke voor elke installatie is aan te stellen.</p> <p>Voor elke installatie dient een dossier met opgelegde inhoud samengesteld te worden.</p> <p>Een risicoanalyse van 11 risico's dient voor elke elektrische installatie uitgevoerd te worden.</p>				
<p>Bergplaats</p> <p>In de bergplaats hangt een onaangename geur. Het lokaal wordt zelden of niet verlucht omwille van een lage gebruiksfrequentie. 2010.</p>	<p>Een natuurlijke verluchting creëren door verluchttingsgaten met rooster aan te brengen in de buitenmuren.</p>				

NOOT : De aangehaalde punten kunnen best opgenomen worden in het globaal preventieplan PBW.

Tal van bemerkingen hebben betrekking op eenvoudige (herstellings)werken, onderhoud of nazicht. Het is dan ook aanbevolen iemand middelen toe te kennen en opdracht voor uitvoering te geven.

Het is aangewezen om het verslag te verdelen en de leidinggevenden een kopie te bezorgen van dat deel waarvoor de verantwoordelijkheid geldt. Zodoende kunnen zij hun verplichtingen opnemen.

G. VANWESER
Diensthooft preventie en welzijn

K. VANREYMENTANT
Preventieadviseur